


ГУП ПОМ  
РЕГ. № 140  
№ 23 : 08 2006

ГУП ПОМ  
066903  
4312510

УТВЕРЖДАЮ  
и. о. Технический директор-главный инженер  
ГСП ЧАЭС



Вав А. И. Савиц  
А. А. Билык  
"22" 08 2006 г.

### ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

о влиянии системы физической защиты ОУ на будущие фундаменты НБК  
в их проектном положении.

№

г. Славутич

В настоящее время в рамках контракта №SIP03-2-011-03 реализуется проект «Модернизация системы физической защиты и контроля доступа ОУ» (ФЗ и КД ОУ).

В соответствии с решениями КП (ТЭО) НБК, в северо-восточной части локальной зоны ОУ, возникает взаимодействие будущих фундаментов НБК с системой ФЗ и КД ОУ, которое выражено в виде наложения мест расположения системы и фундаментов.

Для обеспечения минимизации взаимного влияния работ по устройству системы физической защиты ОУ и фундаментов НБК в проектном положении, эффективности и оптимизации графика будущих работ по строительству осевых фундаментов НБК,


#### РЕШИЛИ:

1. Работы по модернизации системы физической защиты ОУ выполнить в полном объеме; в соответствии с Рабочим проектом (РП), утвержденным Заказчиком.
2. Выполнить перенос северо-восточного участка системы ФЗ и КД ОУ во временное положение с целью предоставления возможности завершить выполнение земляных работ под строительство северного осевого фундамента НБК в рамках контракта SIP03-2-026 «Подготовка площадки под строительство НБК. Очистка, планировка территории и земляные работы под строительство фундаментов НБК».
3. Реконструкцию северо-восточного участка системы ФЗ и КД ОУ выполнить после устройства фундаментов НБК в проектное положение.

Приложения: 1. План мероприятий по реализации Технического решения...».

СОГЛАСОВАНО


ЗГД по РФЗ

  
Е.И. Кагунин  
« 14 » 08 2006г.


ЗТД по ОУ

  
В.А. Каштанов  
« 09 » 08 2006г.

Начальник УКС

  
Н.М. Якушев  
« 17 » 08 2006г.

Начальник ОЛ


  
Ю.К. Апполонский  
« 09 » 08 2006г.

И.о. Начальника ОРФЗ


  
В.Н. Шумилин  
« 11 » 08 2006г.

СОГЛАСОВАНО


Директор ГУП ПОМ

  
Л. Додд  
« 21 » 08 2006г.

И.о. ГИП ПОМ

  
В. И. Филимонов  
« 3 » 08 2006г.


Зам. Директора, начальник ИТС

  
Ф. Саломон  
« 11 » 08 2006г.


Руководитель отдела контрактов ГУП ПОМ

\_\_\_\_\_ Р. Хейл  
«    »                    2006


Начальник службы проектов №2 ГУП ПОМ

  
М. Хаммонд  
« 11 » 08 2006г.

Начальник службы проектов №1 ГУП ПОМ

  
Ф. Конвер  
« 8 » 08 2006г.

Руководитель проекта ГУП ПОМ

  
Н.Я. Ефименко  
« 8 » 08 2006г.

Приложение 1: План мероприятий.

Оригинал: архив ПТС.

Копии: ГУП ПОМ; ОРФЗ; ЦЭОУ(НБК).....






## План

мероприятий по реализации Технического решения «по взаимодействию системы физической защиты ОУ и будущих фундаментов проектного положения НБК»


№	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок исполнения
1.	Завершение физических работ по модернизации системы ФЗ и КД ОУ на северо-восточном участке в объеме Рабочего проекта утвержденного Заказчиком в рамках контракта №SIP03-2-011-03.	Альстом/АРС	В соответствии с актуальным графиком Контракта №SIP03-2-011-03.
2.	Разработка и утверждение ОР на корректировку системы ФЗ и КД ОУ в части определения временного положения.	ГУП ПОМ, ГСП ЧАЭС	До завершения работ по контракту №SIP03-2-011-03.
3.	Получение «Не возражения» ЕБРР на финансирование работ по корректировке системы ФЗ и КД ОУ в части определения временного положения.	ГУП ПОМ, ГСП ЧАЭС	После утверждения ОР
4.	Оформление контракта на выполнение работ по корректировке РП на модернизацию системы ФЗ и КД ОУ по переносу северо-восточного участка во временное положение, выполнение монтажных работ и ввод в эксплуатацию.	ГСП ЧАЭС, ГУП ПОМ	После получения «Невозражения» ЕБРР
5.	Корректировка РП по переносу северо-восточного участка системы ФЗ и КД ОУ во временное положение.	Будет определено позже	После подписания контракта
6.	Согласование в регулирующих органах изменений в РП по переносу северо-восточного участка ФЗ и КД ОУ.	ОЛ, ГУП ПОМ	После утверждения изменений в РП Заказчиком
7.	Выполнение физических работ по переносу северо-восточного участка системы КД и ФЗ во временное положение и ввод в эксплуатацию.	Будет определено позже	До начала выполнения земляных работ на северо-восточном участке строительства фундаментов НБК
8.	Разработка проекта на реконструкцию северо-восточного участка системы ФЗ и КД ОУ	Будет определено позже	После разработки проекта НБК
9.	Реконструкция северо-восточного участка системы ФЗ и КД ОУ	Будет определено позже	По завершению работ по строительству фунда-

			ментов в проектное положение
--	--	--	------------------------------

СОГЛАСОВАНО

Должность	Подпись	Дата	И.О. Фамилия
ЗГД по РФЗ		14.08.06	Е.И. Катунин
Директор ГУП ПОМ		21.08.06	Л. Додд
И.о. Начальника ОРФЗ		11.08.06	В.Н. Шумилин
Зам. Начальника службы проектов №1		8.08.06	Е.В. Старов
РП ГУП ПОМ по системе ФЗиКД ОУ		8.08.06	Н.Я. Ефименко
Проектный инженер НБК		8.08.2006	М. Ширер

ПРОВЕРЕНО

Должность	Подпись	Дата	И.О. Фамилия
ЗРП ГУП ПОМ по системе ФЗиКД ОУ			А.П. Левченко

